

TaB Nørreby Projekter

Hovedpunkter.

Punkter	Tidsestimat	Status
Striber på Parkeringspladsen	Forår / Sommer 24	Der mangler ganske få Klintehaven ulige numre. + nogle få i Klintehaven lige numre.
Udskiftning af Tagrender	Prioritet er høje bygninger.	Dette er et flerårsprojekt Afventer 23-24 budget. der er afsat 1530.000 kr. Udføres forår 2025.
Ventilation i fælleshuse og Opgange	Afventer udspil hos Driftschefen.	Der mangler kun vaskerier og fælleshus,
Lys i trappeopgange	Tilbud modtaget	Afventer løbende konto 116 Rep.
Nedtagning af læmur ved seniorklubben	Endelig beslutning er at de bliver fjernet.	Der bliver ordnet med fliser, i Gyvelhaven og Timianhaven, Snerlehaven afventer til der kan komme flere fliser, markvandring.
Fjerne "vinger" med hæk på p-plads i Nord	Udført og græs sået	Udført og græs sået
Fjerne purbevoksning langs Torstorpvej	Græs såes i uge 15	Græs sået 9/4-2025
Udskifte beklædning på resterende skure i Klintehaven	Projekt i gang.	Projektet er i gang, tæt på færdiggørelse, dog har plader været i restordre.

Punkter	Tidsestimat	Status
Nye skilte til trailerparkering	Afventer ønske om numre/bogstaver	Afventer / forår 2025
Udvide pladser på trailerparkering	Afventer ledig gravemaskine	Afventer / sommer 25
Ny internetforbindelse til Timianhaven 7	Afventer lift. Eller fibernet. Lift, når der er en til stede i Nørreby alligevel.	Fibernet afventes, løst med mobilt bredbånd.
2024 – 2025		
Postkasser flyttes udenfor ved opgange	Projektet klar, dog skal Akelejahaven Flyttet til muren. Jesper laver Brev.	
NYT NYT 2024 – 2025.		
Afskærmning af lys i Skraldeskure.	Afventer beboer tilbagemelding Kløverhaven.	Forsøg i gang.
Fælleshusets selskabslokale.	Ønske om 5 polet Kraftstik monteres på væg til torv.	Gennemgang. Udført med Ejendomsleder.
Faste opslag til skraldeskure om storskralde og skurnumre.	Peter har printet faste opslag om storskrald og skurnummer. som nu er klar til montering. John og Jesper, ikke Driftscenter.	Vi afventer rustfrie skrue + varmere vejr. En 4mm skrue er svær at når man fryser sine fingre. 😊
Skodkummer, skilt "Skod med stil"	Maling af skiltene er i gang, der kan max males 1 pr. dag, da det skal tørre, Når temperaturen passer bedre, udføres dette. John og Jesper, ikke Driftscenter.	Er i gang.
Parkeringspladsen, samt ekstra fliser.	Parkering ved Klintehaven gl. Storskraldscontainer.	Køge Bugt Anlæg kan ikke begynde før skurvogn er fjernet. .
Bump i Nord flyttes nærmere på Cykelsti.		
2 x parkering i Bynkehaven med Søm.		

